

工程施工查核(督導)小組含所屬機關督導小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自112年01月01日至113年12月31日 總件數：157

序號	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.01.13	☐ 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 ☐ 內容不確實、不完整	130	82.80%	0	1	129	0	1
2	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	95	60.51%	2	1	92	0	6
3	4.03.99	其他承造廠商缺失	90	57.32%	0	1	89	0	2
4	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	90	57.32%	0	1	89	0	2
5	4.03.04.01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	88	56.05%	0	1	87	0	1
6	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	82	52.23%	0	0	82	0	0
7	4.02.99	其他監造單位品管缺失	76	48.41%	0	1	75	0	1
8	4.03.04.02	☐ 未確實記載檢查值	75	47.77%	0	1	74	0	2
9	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或()未符合需求	60	38.22%	0	1	59	0	3
10	4.03.03.02	記載不完整	59	37.58%	0	1	58	0	1
11	4.02.03.08.01	☐ 有無依契約規定填報監造報表，或 ☐ 有無落實記載	58	36.94%	0	1	57	0	1
12	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	56	35.67%	0	1	55	0	1
13	4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 ☐ 是否確實	55	35.03%	0	0	55	0	0
14	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	54	34.39%	0	1	53	0	1
15	4.03.05.02	☐ 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 ☐ 未符合工程需求	50	31.85%	0	0	50	0	0
16	4.03.02.05.02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻	50	31.85%	0	0	50	0	0
17	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	45	28.66%	0	2	43	0	6
18	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	45	28.66%	0	0	45	0	0
19	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	41	26.11%	0	1	40	0	1
20	4.02.03.05	☐ 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 ☐ 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	40	25.48%	0	2	38	0	4
21	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	40	25.48%	0	0	40	0	0
22	4.02.01.10.03	☐ 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	39	24.84%	0	1	38	0	1

23	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控	39	24.84%	0	0	39	0	0
24	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	38	24.20%	0	0	38	0	0
25	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等),未設...	38	24.20%	0	7	31	0	21
26	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	37	23.57%	1	0	36	0	2
27	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置,未妥善保護	36	22.93%	0	0	36	0	0
28	4.02.01	未提送監造計畫,或 ☐ 未依契約規定期限提送監造計畫	36	22.93%	0	0	36	0	0
29	4.03.02.12	☐ 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單,或 ☐ 未符合需求	36	22.93%	0	2	34	0	3
30	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	34	21.66%	0	0	34	0	0
31	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 ☐ 或不完備	33	21.02%	0	0	33	0	0
32	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表,或未落實	31	19.75%	0	1	30	0	2
33	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	30	19.11%	0	0	30	0	0
34	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表,或有無落實記載。	30	19.11%	0	0	30	0	0
35	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表	29	18.47%	0	0	29	0	0
36	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或()未符合需求	28	17.83%	0	0	28	0	0
37	6.01.12	施工預定進度表(或網圖),未明確標示要徑,不易掌控要徑作業進度	26	16.56%	0	1	25	0	1
38	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或()未符合需求	25	15.92%	0	0	25	0	0
39	4.01.01	契約內 ☐ 未編列品管費用,或 ☐ 品管人員訂有專職及人數等規定者,未以人月量化編列,或 ☐ 以百分比法編列之比率不符規定,或 ☐ 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用,或 ☐ 未編列監造單位材料設備之抽驗費用,或 ☐ 未編列環境保護相關經費,或 ☐ 未規劃臨時照明及臨時給排水設施,或 ☐ 未依安全衛生設計圖說及注意事項,核實編列安全衛生經費,或 ☐ 未編列空氣污染防治設施經費,或 ☐ 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	25	15.92%	0	0	25	0	0
40	5.07.01.99	其他一般施工缺失	25	15.92%	0	0	25	0	0
41	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接,間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內,以鋼筋等...	24	15.29%	0	2	22	0	6
42	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	24	15.29%	0	0	24	0	0

43	4.01.06.02	未確實審查	24	15.29%	0	0	24	0	0
44	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	23	14.65%	1	0	22	0	2
45	6.01.09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	23	14.65%	0	0	23	0	0
46	6.01.03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或 ☐ 內容太簡略，不符需求	22	14.01%	0	0	22	0	0
47	4.01.05	無查核、督導或（ ☐ ）查驗缺失追蹤改善紀錄或（ ☐ ）內容不實	22	14.01%	0	0	22	0	0
48	4.02.03.04.03	有無對檢（試）驗報告判讀認可，或 ☐ 有無確認檢（試）驗報告內容正確性	22	14.01%	0	0	22	0	0
49	4.02.03.03	☐ 有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	22	14.01%	0	1	21	0	2
50	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或（ ☐ ）施作不當或（ ☐ ）未設置	21	13.38%	0	1	20	0	2
51	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	21	13.38%	0	0	21	0	0
52	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	21	13.38%	0	0	21	0	0
53	4.03.14.07	有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	20	12.74%	0	2	18	0	4
54	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	20	12.74%	0	3	17	0	6
55	4.02.01.05.02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	20	12.74%	0	1	19	0	1
56	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	19	12.10%	0	0	19	0	0
57	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	19	12.10%	0	0	19	0	0
58	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	18	11.46%	0	0	18	0	0
59	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	18	11.46%	0	1	17	0	1
60	4.03.01	☐ 未提送施工計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送施工計畫；或 ☐ 施工計畫內容未符合需求，或 ☐ 未落實執行	18	11.46%	0	0	18	0	0
61	4.02.01.05.01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	17	10.83%	0	1	16	0	1
62	4.03.02	☐ 未提送品質計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送品質計畫；或 ☐ 品質計畫未落實執行	16	10.19%	0	1	15	0	1
63	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	16	10.19%	0	0	16	0	0
64	5.15.03	承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實	16	10.19%	0	0	16	0	0
65	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處： (1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。 (2)未設管制人員：A.管制...	15	9.55%	0	0	15	0	0
66	6.01.07	預定工程進度表（或網圖）未依變更設計時程配合修正	15	9.55%	0	0	15	0	0
67	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	15	9.55%	0	0	15	0	0

68	4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點),或檢驗頻率	14	8.92%	0	0	14	0	0
69	4.02.14.04	有無涉及現場作業者,未親自赴現場實地查核	14	8.92%	0	1	13	0	1
70	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	14	8.92%	0	2	12	0	4
71	5.14.06.06	未依營造業安全衛生設施標準第7條規定,對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施	14	8.92%	0	0	14	0	0
72	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	13	8.28%	0	1	12	0	1
73	5.01.02	混凝土養護不合規範,塑性收縮造成裂縫	13	8.28%	0	1	12	0	2
74	5.01.99	其他混凝土施工缺失	13	8.28%	0	0	13	0	0
75	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	13	8.28%	0	0	13	0	0
76	5.14.00.02	工區內外無交通指引措施 ☐ 或不完備	13	8.28%	0	0	13	0	0
77	5.08.08.02	☐ 結構體施工粗糙或 ☐ 結構體線形不協調或 ☐ 不完整	12	7.64%	0	0	12	0	0
78	5.07.04.03	☐ 管路保護層不足或 ☐ 埋設式線槽埋設深度不足	12	7.64%	0	0	12	0	0
79	5.02.05	未使用間隔器、墊塊,保護層不符規定	12	7.64%	0	1	11	0	2
80	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 ☐ 無缺失矯正預防措施,或 ☐ 缺失未追蹤改善,或 ☐ 未落實執行,或 ☐ 未符合需求	12	7.64%	0	0	12	0	0
81	4.03.05.01	☐ 對檢(試)驗報告未予判讀,或 ☐ 檢(試)驗報告內容誤植	12	7.64%	0	0	12	0	0
82	4.02.15	☐ 未依規定訂定安全衛生監督查核事項,如:監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點,或 ☐ 未辦理監督查核事項, ☐ 未落實執行。	12	7.64%	0	0	12	0	0
83	4.01.04.02	記載不完整	12	7.64%	0	0	12	0	0
84	5.14.12.02	車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所,未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄...	12	7.64%	0	0	12	0	0
85	5.14.12.01	於搬運機械作業或開挖作業時,未指派專人指揮,防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...	11	7.01%	0	0	11	0	0
86	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備,未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	11	7.01%	0	0	11	0	0
87	6.01.01	施工進度管理不良	11	7.01%	0	1	10	0	1
88	4.03.08.03	有無做品質統計分析...	11	7.01%	0	0	11	0	0
89	5.07.01.13	☐ 擋土牆洩水孔間距與設計圖不符,或 ☐ 排列不整齊,或 ☐ 洩水孔阻塞	11	7.01%	0	0	11	0	0

90	5.05.07	工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制	11	7.01%	0	0	11	0	0
91	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	11	7.01%	0	0	11	0	0
92	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	10	6.37%	0	0	10	0	0
93	5.07.01.05	排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井） ☐ 配置不當或 ☐ 阻塞或 ☐ 坡度不當	10	6.37%	0	0	10	0	0
94	5.02.11	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣	10	6.37%	1	0	9	0	2
95	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或（）箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求	10	6.37%	0	0	10	0	0
96	4.03.14.02	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、...	10	6.37%	0	0	10	0	0
97	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	10	6.37%	0	0	10	0	0
98	4.02.17.11	工地職業安全衛生缺失：【請參考缺失項目編號5.14填寫】	10	6.37%	1	7	2	0	18
99	6.01.04	施工中無預定及實際進度管制圖	10	6.37%	0	0	10	0	0
100	5.14.06.03	☐ 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或 ☐ 工人未使用安全防护用具	10	6.37%	0	2	8	0	3
101	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	10	6.37%	0	0	10	0	0
102	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定	9	5.73%	0	0	9	0	0
103	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	9	5.73%	0	0	9	0	0
104	5.07.01.01	結構物尺寸或（）材料設備之規格與設計圖不符	9	5.73%	0	1	8	0	3
105	5.04.99	其他鋼構施工缺失	9	5.73%	0	0	9	0	0
106	5.07.02.09	☐ 緣石及人行道鋪設不合規範，或 ☐ 未適當保護致破損或污染	9	5.73%	0	0	9	0	0
107	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	9	5.73%	0	0	9	0	0
108	5.09.99	其他工地管理缺失	8	5.10%	0	0	8	0	0
109	5.08.04	門窗裝設有缺失：（）裝設不合規範，或（）無塞水路，或（）台度傾斜坡度不足	8	5.10%	0	0	8	0	0
110	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	8	5.10%	0	0	8	0	0
111	4.02.01.09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或（）未符合需求	8	5.10%	0	0	8	0	0
112	4.02.01.10.02	☐ 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 ☐ 未符合需求	8	5.10%	0	0	8	0	0
113	5.02.02	☐ 鋼筋號數不符，或 ☐ 數量不符，或 ☐ 間距不符規定，或 ☐ 未繪製施工大樣圖	8	5.10%	0	0	8	0	0
114	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲	8	5.10%	0	1	7	0	3

115	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	8	5.10%	0	0	8	0	0
116	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間...	8	5.10%	0	0	8	0	0
117	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或 ☐ 未符合規定	7	4.46%	0	1	6	0	1
118	6.01.10	施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度	7	4.46%	0	0	7	0	0
119	4.03.02.11	☐ 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 ☐ 未符合需求	7	4.46%	0	0	7	0	0
120	4.01.11	☐ 未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查 ☐ 或未落實審查人員資格	7	4.46%	0	0	7	0	0
121	5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)	7	4.46%	0	0	7	0	0
122	5.09.07	水電瓦斯等管線保護不合規範	7	4.46%	0	0	7	0	0
123	5.10.04.01	無工地密度試驗，或()檢驗頻率不足	7	4.46%	0	0	7	0	0
124	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	6	3.82%	0	0	6	0	0
125	5.05.11	未加強工地出入口污染管制作業	6	3.82%	0	0	6	0	0
126	5.05.06	工區週遭原有樹木， ☐ 未加維護，或 ☐ 任意砍伐，影響環境生態	6	3.82%	0	0	6	0	0
127	5.07.01.14	測量及放樣不落實	6	3.82%	0	0	6	0	0
128	4.01.19	未將「公共工程(公有建築物)施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...	6	3.82%	0	0	6	0	0
129	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或()未 符合需求...	6	3.82%	0	0	6	0	0
130	4.02.03.01	☐ 有無落實執行監造計畫，或 ☐ 有無 依古蹟修復及再利用辦法第6條或聚落 建築群修復及再利用辦法第11條落實 執行監造計畫	6	3.82%	0	0	6	0	0
131	4.02.14.01	有無審核品質計畫書與施工計畫書 ☐ 有無審查施工圖說	6	3.82%	0	0	6	0	0
132	4.03.04	品管自主檢查表	6	3.82%	0	0	6	0	0
133	5.03.99	其他模板施工缺失	6	3.82%	0	0	6	0	0
134	5.03.03	模板不緊密，漏漿	5	3.18%	0	0	5	0	0
135	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	5	3.18%	0	0	5	0	0
136	5.02.06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	5	3.18%	0	1	4	0	1
137	5.02.03	鋼筋搭接長度不足或()柱筋搭接集中 同一斷面	5	3.18%	0	0	5	0	0
138	4.03.03.01	未依規定制定格式	5	3.18%	0	0	5	0	0

139	4. 03. 08. 06	有無到場確實執行職務	5	3. 18%	2	2	1	0	7
140	4. 03. 02. 06	工程標的含運轉類機電設備者， ☐ 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 ☐ 無試運轉及測試計畫書，或 ☐ 未符合需求	5	3. 18%	0	1	4	0	1
141	4. 03. 02. 05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	5	3. 18%	0	0	5	0	0
142	4. 02. 14. 02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 ☐ 未辦理設備功能運轉測試之抽驗	5	3. 18%	0	0	5	0	0
143	4. 02. 03. 08. 02	有無使用規定監造報表格式	5	3. 18%	0	0	5	0	0
144	4. 02. 17. 12	工區交通維持及安全管制措施缺失：【請參考缺失項目編號5. 15填寫】	5	3. 18%	0	1	4	0	1
145	4. 02. 17. 13	汛期工地防災減災措施缺失：【請參考缺失項目編號5. 16填寫】	5	3. 18%	0	1	4	0	2
146	4. 01. 06. 03	未依變更設計檢討進版更新	5	3. 18%	0	0	5	0	0
147	4. 01. 26	因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比實際執行進度有明顯偏低之情形。	5	3. 18%	0	0	5	0	0
148	5. 06. 01	回填土未分層夯實或未紀錄	5	3. 18%	0	0	5	0	0
149	5. 10. 02. 03	☐ 無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	5	3. 18%	0	0	5	0	0
150	5. 10. 03. 02	無高強度螺栓試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	5	3. 18%	0	0	5	0	0
151	5. 10. 05. 03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	5	3. 18%	0	0	5	0	0
152	5. 10. 07. 02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	5	3. 18%	0	0	5	0	0
153	5. 10. 01. 02	無氯離子含量試驗紀錄或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	5	3. 18%	0	0	5	0	0
154	5. 08. 01	磁磚完成面有下列缺失：()不平整，或()對縫不良，或()有剝落，或()有白華現象	5	3. 18%	0	0	5	0	0
155	6. 01. 11	主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致	5	3. 18%	0	0	5	0	0
156	5. 10. 03. 05	無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	5	3. 18%	0	0	5	0	0
157	5. 16. 03	防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強	4	2. 55%	0	0	4	0	0
158	5. 14. 13. 04	使用起重機具從事吊掛作業人員，未使其受特殊作業安全衛生教育訓練(1機3證之1)	4	2. 55%	0	1	3	0	1
159	5. 14. 13. 01	工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備	4	2. 55%	0	0	4	0	0
160	6. 01. 99	其他施工進度問題	4	2. 55%	0	0	4	0	0
161	5. 08. 02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或()施工平整度不佳	4	2. 55%	0	0	4	0	0
162	5. 08. 09. 05	☐ 路緣石線形不順或 ☐ 人行道鋪設不平整	4	2. 55%	0	0	4	0	0

163	5.08.08.03	基地內外及周邊施工圍籬 ☐ 不整齊或 ☐ 不清潔，或 ☐ 不美化引起民眾反感	4	2.55%	0	0	4	0	0
164	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	4	2.55%	0	0	4	0	0
165	5.09.12	氣體鋼瓶等未妥善保護	4	2.55%	0	0	4	0	0
166	5.14.01.05	高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物	4	2.55%	0	0	4	0	0
167	5.06.04	開挖或回填土面高程不符	4	2.55%	0	0	4	0	0
168	5.07.01.09	屋頂洩水坡度不當或()未設泛水	4	2.55%	0	0	4	0	0
169	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	4	2.55%	0	0	4	0	0
170	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	4	2.55%	0	0	4	0	0
171	5.04.51	工地接合部分之空隙不符規定	4	2.55%	0	0	4	0	0
172	5.04.52	高強度螺栓接合情形不符規定	4	2.55%	0	0	4	0	0
173	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	4	2.55%	0	0	4	0	0
174	5.07.02.12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或 ☐ 未依規範分層鋪設，或 ☐ 未分層噴灑黏層，或 ☐ 有粒料分離現象	4	2.55%	0	0	4	0	0
175	5.06.99	其他土方工程施工缺失	4	2.55%	0	0	4	0	0
176	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	4	2.55%	0	0	4	0	0
177	4.02.17.01	混凝土施工缺失：【請參考缺失項目編號5.01填寫】	4	2.55%	0	4	0	0	5
178	4.02.17.02	鋼筋施工缺失：【請參考缺失項目編號5.02填寫】	4	2.55%	0	4	0	0	6
179	4.02.03.07	有無協調及整合履約界面	4	2.55%	0	0	4	0	0
180	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備	4	2.55%	0	0	4	0	0
181	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	4	2.55%	0	0	4	0	0
182	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	4	2.55%	0	0	4	0	0
183	4.03.12.02	有無按日填報施工日誌	4	2.55%	1	0	3	0	2
184	4.03.05	☐ 對材料檢(試)驗未落實執行，或 ☐ 對檢(試)驗報告未予判讀；或 ☐ 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 ☐ 未符合工程需求	4	2.55%	0	0	4	0	0
185	4.03.12.04	有無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等	4	2.55%	0	0	4	0	0
186	4.03.11.05	有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫	3	1.91%	0	0	3	0	0

187	5.02.07	鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，影響 混凝土澆置	3	1.91%	0	0	3	0	0
188	4.03.11.03	有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條)	3	1.91%	0	0	3	0	0
189	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程	3	1.91%	0	0	3	0	0
190	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	3	1.91%	0	0	3	0	0
191	4.02.01.12	☐ 未監督廠商落實辦理「公共工程生態檢核注意事項」之相關作業。	3	1.91%	0	0	3	0	0
192	4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	3	1.91%	0	0	3	0	0
193	4.02.03.08	有無依契約規定填報監造報表	3	1.91%	0	0	3	0	0
194	4.02.03.09	有無監督機電設備測試及試運轉，或 ☐ 是否確實	3	1.91%	0	0	3	0	0
195	4.01.20.04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導	3	1.91%	0	0	3	0	0
196	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準	3	1.91%	0	0	3	0	0
197	4.02.01.02	未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或()未符合需求	3	1.91%	0	0	3	0	0
198	4.01.20	未於招標文件明訂承攬廠商依古蹟修復及再利用辦法第5條，將竣工書圖及因應計畫送土地使用、建築及消防主管機關建檔	3	1.91%	0	0	3	0	0
199	4.01.12	未將執行不力之品管人員或受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，且填報於工程會資訊網路系統備查	3	1.91%	0	0	3	0	0
200	4.01.06.01	無核定紀錄	3	1.91%	0	0	3	0	0
201	5.07.05.01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	3	1.91%	0	0	3	0	0
202	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	3	1.91%	0	0	3	0	0
203	5.07.04.05	管線材料未整理或()雜物未清理	3	1.91%	0	0	3	0	0
204	5.04.56	銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴鏽、油脂等物或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除	3	1.91%	0	0	3	0	0
205	5.06.03	擋土牆回填土高度不足	3	1.91%	0	0	3	0	0
206	5.05.12	未依照「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防治措施	3	1.91%	0	0	3	0	0
207	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	3	1.91%	0	0	3	0	0
208	5.10.01.03	無坍度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	3	1.91%	0	0	3	0	0
209	5.07.13.99	其他景觀工程施工缺失	3	1.91%	0	0	3	0	0
210	5.07.05.04	污排水管或 ☐ 高程不合規範或 ☐ 水箱洩水坡度不合規範或 ☐ 水箱未設置集水坑	3	1.91%	0	0	3	0	0

211	5.07.05.06	管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或()未以兩個45度彎頭銜接，或()管路銜接位置不合規範	3	1.91%	0	0	3	0	0
212	5.14.13.05	起重機具之吊鉤、吊具未有防止吊物脫落裝置	3	1.91%	0	0	3	0	0
213	5.15.06	車道縮減未設置前後之漸變段，或 ☐ 設置長度不足	2	1.27%	0	0	2	0	0
214	5.15.08	工區周邊道路路面不平整	2	1.27%	0	0	2	0	0
215	5.14.13.02	使用未經檢查合格之固定式起重機、移動式起重機(1機3證之1)	2	1.27%	0	0	2	0	0
216	5.14.06.07	使勞工於局限空間從事作業前，未先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、...	2	1.27%	0	0	2	0	0
217	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範	2	1.27%	0	0	2	0	0
218	5.08.09.06	管線鋪設或 ☐ 道路鋪設，路面切割線形不順，影響美觀	2	1.27%	0	0	2	0	0
219	5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	2	1.27%	0	0	2	0	0
220	5.10.01.05	☐ 就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，或 ☐ 內容不符規定	2	1.27%	0	0	2	0	0
221	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或()配比材料未作檢驗	2	1.27%	0	0	2	0	0
222	5.09.15	☐ 勞工於工地有飲酒情事，或 ☐ 工地有酒精性飲料(或空瓶)	2	1.27%	0	1	1	0	2
223	5.10.03.03	無鐸材試驗紀錄	2	1.27%	0	0	2	0	0
224	5.10.02.04	☐ 無鋼筋化性試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	2	1.27%	0	0	2	0	0
225	5.14.01.02	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺	2	1.27%	0	0	2	0	0
226	5.10.07.01	避雷設備未審查	2	1.27%	0	0	2	0	0
227	5.14.00.04	重大施工機具未有安全防護與管制 ☐ 或不完備	2	1.27%	0	0	2	0	0
228	5.06.02	回填級配料不實	2	1.27%	0	0	2	0	0
229	5.07.01.06	欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿	2	1.27%	0	0	2	0	0
230	5.07.01.03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符	2	1.27%	0	0	2	0	0
231	5.05.10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業	2	1.27%	0	1	1	0	1
232	5.04.55	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	2	1.27%	0	0	2	0	0
233	5.05.02	☐ 現場塵土飛揚，或 ☐ 施工機具排放黑煙，或 ☐ 運輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規定...	2	1.27%	0	0	2	0	0
234	5.05.03	放流水等水污染處理未妥當或 ☐ 施工產生廢棄污泥，影響環境	2	1.27%	0	0	2	0	0

235	5. 07. 03. 11	☐ 未依工程會111年5月5日工程管字第1110300425號函頒「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」落實預力I型梁吊放作業。	2	1. 27%	0	1	1	0	3
236	5. 07. 02. 13	縱橫斷面坡度不符	2	1. 27%	0	0	2	0	0
237	5. 07. 02. 18	交通標誌、標線或號誌裝設不合規範	2	1. 27%	0	0	2	0	0
238	5. 07. 02. 19	邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施作不合規範	2	1. 27%	0	0	2	0	0
239	5. 07. 02. 03	卵石堆砌不合規範	2	1. 27%	0	0	2	0	0
240	5. 07. 05. 02	排、污、廢水管路漏水	2	1. 27%	0	0	2	0	0
241	5. 07. 04. 28	☐ 高低壓配電盤、分電箱、電氣設備防塵防水IP等級不合規範，或 ☐ 未設置銘牌...	2	1. 27%	0	0	2	0	0
242	5. 07. 04. 19	高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定	2	1. 27%	0	0	2	0	0
243	4. 01. 07	☐ 機關委託監造未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或 ☐ 未明定派駐現場人員工作重點，或 ☐ 未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或 ☐ 未規定建築師或技師於查核時到場，或 ☐ 未明定其未到場之處理規定，或 ☐ 未明訂監造主持人應到場執行業務之時機及重點	2	1. 27%	0	0	2	0	0
244	4. 01. 03	工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或()查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定	2	1. 27%	0	0	2	0	0
245	4. 02. 03. 02	☐ 有無監督、查證廠商履約或 ☐ 有無到場確實執行職務	2	1. 27%	1	0	1	0	2
246	4. 02. 01. 11	☐ 未依工程會111年5月5日工程管字第1110300425號函頒「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」監督廠商落實預力I型梁吊放作業。	2	1. 27%	0	1	1	0	1
247	4. 03. 02. 02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	2	1. 27%	0	0	2	0	0
248	4. 03. 02. 10	☐ 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 ☐ 未符合需求	2	1. 27%	0	0	2	0	0
249	4. 03. 02. 13	☐ 未分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，或 ☐ 未符合需求	2	1. 27%	0	0	2	0	0
250	4. 03. 08. 04	有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施(作業要點-6)	2	1. 27%	1	0	1	0	2
251	5. 03. 02	模板未整理，未塗模板油	2	1. 27%	0	0	2	0	0
252	5. 01. 06	混凝土澆置爆模或爆管	2	1. 27%	0	0	2	0	0
253	5. 03. 05	模板組立歪斜	2	1. 27%	0	0	2	0	0
254	5. 03. 07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	2	1. 27%	0	0	2	0	0

255	5. 02. 04	彎鉤角度不符或()延長度不足	2	1. 27%	0	1	1	0	3
256	4. 03. 14. 12	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構臺、模板支撐架等設備或器具之安全管理	2	1. 27%	0	0	2	0	0
257	4. 03. 12. 05	有無到場確實執行職務	1	0. 64%	0	0	1	0	0
258	4. 03. 14. 11	查核金額以上有無工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。	1	0. 64%	0	0	1	0	0
259	4. 03. 14. 06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	1	0. 64%	0	1	0	0	2
260	5. 04. 02	鋼板表面劃線後，在鋼板上遺留痕跡未修補、銲接前切割斷面粗糙度或凹陷深度不符規定	1	0. 64%	0	0	1	0	0
261	5. 03. 06	未預留開口處及預埋物固定不當(如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管)	1	0. 64%	0	0	1	0	0
262	5. 02. 10	大小樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置未深入大樑15公分或不符合規定	1	0. 64%	0	0	1	0	0
263	4. 03. 11. 01	有無查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章	1	0. 64%	0	0	1	0	0
264	4. 03. 11. 04	有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等(營造業法第35條)	1	0. 64%	0	0	1	0	0
265	4. 03. 12. 03	有無管理工地之人員、機具及材料等	1	0. 64%	0	0	1	0	0
266	4. 03. 08	新臺幣2000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或()新設或異動時未提報品管人員登錄表...	1	0. 64%	0	0	1	0	0
267	4. 03. 03	施工日誌	1	0. 64%	0	0	1	0	0
268	4. 02. 05	監造單位派駐現場人員□設置人數、資格不符規定，或□新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(五千萬元查核金額以上工程)	1	0. 64%	0	0	1	0	0
269	4. 02. 08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置	1	0. 64%	0	0	1	0	0
270	4. 02. 17. 05	環境生態保育缺失：【請參考缺失項目編號5. 05填寫】	1	0. 64%	0	1	0	0	1
271	4. 02. 17. 07	工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 07填寫】	1	0. 64%	0	1	0	0	1
272	4. 02. 17. 09	工地管理(不含進度管理)缺失：【請參考缺失項目編號5. 09填寫】	1	0. 64%	0	1	0	0	1
273	4. 02. 17. 14	功能及節能減碳缺失：【請參考缺失項目編號5. 17填寫】	1	0. 64%	0	1	0	0	2
274	4. 01. 21	未依行政院核定97年1月23日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，□辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築...	1	0. 64%	0	0	1	0	0
275	4. 01. 22	未將維護規定納入工程契約或□未編列維護經費	1	0. 64%	0	0	1	0	0
276	4. 01. 25	除業依「公共工程生態檢核注意事項」第2點確認無須辦理生態檢核之工程外，機關執行新建工程時未依前開注意事項辦理生態檢核作業並填具公共工程生態檢核自評作業。	1	0. 64%	0	0	1	0	0
277	4. 01. 31. 01	混凝土施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 01填寫】	1	0. 64%	0	0	1	0	0

278	4.01.31.02	鋼筋施工缺失：【請參考缺失項目編號5.02填寫】	1	0.64%	0	0	1	0	0
279	4.01.31.11	工地職業安全衛生缺失：【請參考缺失項目編號5.14填寫】	1	0.64%	0	0	1	0	0
280	4.01.09	未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載屈G()1.應定期召開施工講習會或檢討會；...	1	0.64%	0	0	1	0	0
281	4.01.02	契約未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或()查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位派駐現場人員	1	0.64%	0	0	1	0	0
282	4.01.20.03	☐ 有無督導或稽核施工品質管理工作 ☐ 有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護	1	0.64%	0	0	1	0	0
283	5.07.04.25	發電機未依規定固定，或()未依規定設置避震裝置	1	0.64%	0	0	1	0	0
284	5.07.04.04	☐ 管路出口未施作喇叭口或 ☐ 佈放纜線線頭未做防水處理	1	0.64%	0	0	1	0	0
285	5.07.07.01	焊接防銹未處理	1	0.64%	0	0	1	0	0
286	5.07.07.10	火警受信總機設置及配線未符規定	1	0.64%	0	0	1	0	0
287	5.07.07.99	其他消防施工缺失	1	0.64%	0	0	1	0	0
288	5.07.08.02	空調管路未預留(含電氣、給水及排水)	1	0.64%	0	0	1	0	0
289	5.07.08.03	保溫風管包敷不合規範	1	0.64%	0	0	1	0	0
290	5.07.08.09	風管變徑後之長寬比未符規定	1	0.64%	0	0	1	0	0
291	5.07.08.99	其他空調施工缺失	1	0.64%	0	0	1	0	0
292	5.07.10.01.99	其他準備工作施工缺失	1	0.64%	0	0	1	0	0
293	5.07.10.03.11	欄杆、扶手設施不良，有不穩固或安全之虞。	1	0.64%	0	0	1	0	0
294	5.07.02.07	側溝排水坡度不符	1	0.64%	0	0	1	0	0
295	5.07.01.16	建築物耐震施工不符設計圖說(如建築技術規則建築構造編/耐震設計相關規範)。	1	0.64%	0	0	1	0	0
296	5.07.02.25	路面坑洞修補不確實，或 ☐ 修補後未回復劃設標線	1	0.64%	0	0	1	0	0
297	5.07.03.12	橋梁耐震施工不符設計圖說(如公路橋梁耐震設計規範)。	1	0.64%	0	0	1	0	0
298	5.07.03.99	其他橋梁工程施工缺失：	1	0.64%	0	0	1	0	0
299	5.07.04.01	☐ 管線材料不符或 ☐ 纜線規格不符或 ☐ 線槽材料不齊	1	0.64%	0	0	1	0	0
300	5.07.04.02	☐ 管路排置過密，不符規範或 ☐ 線槽排列不整、間距過大	1	0.64%	0	0	1	0	0
301	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔	1	0.64%	0	0	1	0	0
302	5.07.04.09	管路穿越外牆處未施作止水措施，或()施作不合規範	1	0.64%	0	0	1	0	0

303	5.07.04.12	管路與設備之間未使用軟管連接	1	0.64%	0	0	1	0	0
304	5.05.01	施工機具或設備產生嚴重噪音，影響環境安寧	1	0.64%	0	0	1	0	0
305	5.04.60	抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足	1	0.64%	0	0	1	0	0
306	5.06.06	回填區內積水未處理	1	0.64%	0	0	1	0	0
307	5.07.01.08	防水層破壞，或()未設置	1	0.64%	0	0	1	0	0
308	5.05.14	施工過程未維護工程附近生態環境，未重視動植物棲地之維護	1	0.64%	0	0	1	0	0
309	5.05.99	其他環保生態保育缺失：	1	0.64%	0	0	1	0	0
310	5.14.00.05	工區內有異物入侵，未予排除	1	0.64%	0	0	1	0	0
311	5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練□或不完備	1	0.64%	0	0	1	0	0
312	5.14.01.03	於石棉板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未規劃安全通道、未於屋架上全網...	1	0.64%	0	0	1	0	0
313	5.14.02.02	開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）；開挖場所...	1	0.64%	0	0	1	0	0
314	5.14.02.04	模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承载力（未鋪設覆工板或PC等）	1	0.64%	0	0	1	0	0
315	5.14.02.06	施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為...	1	0.64%	0	0	1	0	0
316	5.14.03	感電防止	1	0.64%	0	0	1	0	0
317	5.10.03.04	無剪力釘試驗紀錄	1	0.64%	0	0	1	0	0
318	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	1	0.64%	0	0	1	0	0
319	5.10.09.01	設備未審查(管材、線材及閥類)	1	0.64%	0	0	1	0	0
320	5.10.09.02	設備未審查(含冰水主機、泵浦、空調箱、分離式冷氣等)、未廠測	1	0.64%	0	0	1	0	0
321	5.10.10.01	無瀝青配比資料或□無平整度檢測紀錄	1	0.64%	0	0	1	0	0
322	5.10.10.02	無路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)紀錄，或檢驗頻率不足	1	0.64%	0	0	1	0	0
323	5.10.12.02	無混凝土管試水試壓紀錄	1	0.64%	0	0	1	0	0
324	5.10.13.01	無材料審核紀錄	1	0.64%	0	0	1	0	0
325	5.10.15.02	無反光試驗紀錄	1	0.64%	0	0	1	0	0
326	5.10.16.01	無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄	1	0.64%	0	0	1	0	0
327	5.10.17.02	無機電運轉檢測紀錄	1	0.64%	0	0	1	0	0

328	5.10.21.01	☐ 未依契約定辦理外裝壁磚商品相關檢驗，或 ☐ 未貼上商品檢驗標識。	1	0.64%	0	0	1	0	0
329	5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	1	0.64%	0	0	1	0	0
330	5.09.14	未依契約規定於工作場所人員及車輛機械出入口處，設置管制人員	1	0.64%	0	0	1	0	0
331	5.10.01	混凝土	1	0.64%	0	0	1	0	0
332	5.08.09.09	☐ 電焊號碼噴漆不明確或 ☐ 鐵件油漆不平整	1	0.64%	0	0	1	0	0
333	5.08.06	衛生設備裝設不合規範，或()有滲漏情形	1	0.64%	0	0	1	0	0
334	5.08.09.04	☐ 欄杆不平順	1	0.64%	0	0	1	0	0
335	5.07.13.02	景觀灌溉系統或排水施作不合規範	1	0.64%	0	0	1	0	0
336	5.07.13.05	木結構施作不合規範	1	0.64%	0	0	1	0	0
337	5.07.14.02	☐ 監測儀器裝設位置或深度不適當，或 ☐ 未依現場實際地層進行研判及調整，設置地層錯誤，或 ☐ 監測儀器重設而未累積先前變化量	1	0.64%	0	0	1	0	0
338	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	1	0.64%	0	0	1	0	0
339	5.14.12.03	使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用	1	0.64%	0	0	1	0	0
340	5.14.01.09	屋面工程或屋架工程等搭設之施工架作業空間是否足夠、其工作平台與須修復或施作之工作面間隙或開口是否過大或無適當之保護措施	1	0.64%	0	0	1	0	0
341	5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引起感電之虞者，未使勞工與...	1	0.64%	0	0	1	0	0
342	5.15.04	施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放	1	0.64%	0	0	1	0	0
343	5.15.05	工區出入口之設置影響道路交通	1	0.64%	0	0	1	0	0
344	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	1	0.64%	0	0	1	0	0
345	5.17.02	電源配置不當，影響使用性	1	0.64%	0	0	1	0	0
346	5.17.17	有無選用綠色材料(考量需求性及最佳化配置；優先採用再生能源、節約能源、低污染、省資源、再生利用、可回收、綠建材等綠色環保產品、設備)	1	0.64%	0	0	1	0	0
347	5.16.02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	1	0.64%	0	1	0	0	2
348	7.01.07	臨時支撐型式及數量不適當	1	0.64%	0	0	1	0	0
349	7.02.08	測量資料、地質資料、水文氣象資料、公共管線資料及其他必須資料不足	1	0.64%	0	0	1	0	0
350	6.01.02	預定進度表(或綱圖)未依契約規定提送或核定，或 ☐ 未符合規定	1	0.64%	0	0	1	0	0

